


水道管路等の復興支援

【岐阜市上下水道事業部】


【内容】

1. 水道管路等の応急復旧活動
2. 水道管路等の漏水調査支援活動



1. 水道管路等の応急復旧活動

- (1) 応急復旧活動の概要
- (2) 派遣期間中のスケジュール
- (3) 応急復旧活動の状況



(1) 応急復旧活動の概要

■ 目的

漏水調査と修繕工事により被災地の断水解消を図る

■ 派遣者

岐阜市上下水道事業部職員2名、工事業者4名（官民合同）

■ 派遣場所

石川県七尾市


■ 派遣期間(岐阜県支部)

第1班(岐阜市):令和6年2月7日(水)～2月13日(火)

第2班(岐阜市):令和6年2月13日(火)～2月19日(月)

第3班(多治見市):令和6年2月19日(月)～2月25日(日)

⋮




(2) 派遣期間中のスケジュール

2月7日(水) AM9:00 七尾市へ向けて出発
PM2:00~5:30 名古屋市との打合せ、事前準備
PM7:00 ホテル到着

2月8日(木) AM7:00 ホテル出発
~ AM8:30 名古屋市との打合せ
2月12日(月) AM9:00~PM5:00 現場作業
PM5:30 名古屋市と打合せ
PM7:00 ホテル到着


2月13日(火) ~PM1:30 現場作業
PM1:30~5:00 第2班との引継ぎ
PM5:30 名古屋市との打合せ
PM9:30 岐阜市上下水道事業部庁舎に到着



(3) 応急復旧活動の状況

打合せ状況





(3) 応急復旧活動の状況

会議室の備品状況




岐阜県支部の作業机



進捗状況の整理






(3) 応急復旧活動の状況

仕切弁操作状況






(3) 応急復旧活動の状況

音聴棒による漏水調査状況






(3) 応急復旧活動の状況

漏水探知機による漏水調査状況





(3) 応急復旧活動の状況


水道管の破損状況



本管継手
の抜け




給水管継手
の抜け



(3) 応急復旧活動の状況






(3) 応急復旧活動の状況

漏水状況




添架管
からの漏水



(3) 応急復旧活動の状況

材料調達






(3) 応急復旧活動の状況



修繕工事状況




(3) 応急復旧活動の状況

危険箇所


ブロック塀
の倒壊



鳥居や電柱
の倒壊




2. 水道管路等の 漏水調査支援活動




①漏水調査のための加圧状況






②漏水調査状況





③修繕箇所における加圧状況





④復旧完了の確認状況 (水圧低下の確認)

